

贺州市城市建设投资开发有限公司

贺州市城市建设投资开发有限公司 关于贺州市城东新区公租房建设工程 2#楼及 1#楼综合用房竣工结算整改情况的报告

贺州市审计局：

根据《贺州市审计局审计报告》(贺审投资报〔2019〕36号)文件要求，现将贺州市城东新区公租房建设工程 2#楼及 1#楼综合用房工程结算审计发现问题整改情况报告如下：

贺州市城东新区公租房建设工程 2#楼及 1#楼综合用房工程造价结算我司送审金额为 22423490.27 元，(含建安劳保费)，贵局审定金额为 21674542.21 元，核减金额 748948.06 元，我司已进行账务调整，并根据贵局审定工程造价 21674542.21 元与施工单位结算。

为加强建设工程变更管理，我司已制定了《贺州市城市建设投资开发有限公司工程变更管理办法》，并成立了工程变更认定领导小组。下一步我司将进一步加强项目管理，严格规范签证工程量，有效控制工程造价。

特此报告

附件：1. 计提明细表

2. 转账凭证

3. 工程造价结算审核定案表

贺州市城市建设投资开发有限公司

2019年12月23日

