

贺州市城市建设投资开发有限公司

贺州市城市建设投资开发有限公司关于 贺州市盘谷河贺州高中段防洪治理工程 整改情况的报告

贺州市审计局：

针对贵局出具的《贺州市盘谷河贺州高中段防洪治理工程审计报告》（贺审投资报〔2020〕54号）发现的主要问题和处理意见，我司高度重视，积极进行整改，现将整改情况报告如下：

贺州市盘谷河贺州高中段防洪治理工程造价结算，我司送审金额为 5454360.89 元，贵局审定金额为 5128133.26 元，核减 326227.63 元，我司已进行账务调整，并根据贵局审定工程造价 5128133.26 元与施工单位结算。

下一步我司将加强项目管理，严格按图施工，控制工程造价，避免出现超概现象，主动协调项目参建单位，严格按照项目建设程序收集档案材料，及时组织竣工验收。

特此报告

贺州市城市建设投资开发有限公司

2021年2月1日

